::Online Road Network::N401 - Madhupur-Mymensingh Road

#	LRP No	Road Chainage (km)	LRP Type	Description	Latitude Decimal	Longitued Decimal
	LRPS	0.000	Others	Road Start from N4 at Madhupur	24.6071667	90.0287493
	LRPSa	0.490	Culvert	Box Culvert	24.6108333	90.0311104
	LRPSb	0.763	Culvert	Box Culvert	24.6128333	90.0324438
	LRP001	1.010	Km Post	Rosulpur 14 km	24.6144722	90.0343052
	LRP001a	1.528	Culvert	Box culvert	24.6186382	90.0363886
	LRP001b	1.988	Culvert	Box culvert	24.620416	90.040333
	LRP002	2.010	Km Post	Km post missing	24.6205271	90.040583
	LRP003	3.010	Km Post	Rosulpur 12 km	24.6238327	90.0497774
	LRP003a	3.653	Bridge	Bridge start	24.6253604	90.0391663
	LRP003b	3.689	Bridge	Bridge end	24.6255271	90.0561389
	LRP004	4.010	Km Post	Rosulpur 11 km	24.6270549	90.0588333
	LRP005	5.015	Km Post	Rosulpur 10 km	24.6320549	90.067166
	LRP006	6.005	Km Post	Rosulpur 9 km	24.6379997	90.0737771
	LRP007	7.000	Km Post	Rosulpur 8 km	24.6459163	90.0784716
	LRP008	8.005	Km Post	Rosulpur 7 km	24.6536389	90.0836108
	LRP008a	8.990	Culvert	Pipe Culvert	24.6606667	90.0884719
	LRP009	9.010	Km Post	Rosulpur 6 km	24.6612778	90.0889441
	LRP009a	9.580	Culvert	Pipe Culvert	24.6642778	90.0915274
	LRP010	10.010	Km Post	Km post missing	24.6672493	90.0961663
	LRP011	11.010	Km Post	Rosulpur 4 km	24.6702216	90.1054444
	LRP011a	11.995	Culvert	Box culvert	24.6736938	90.1142222
	LRP012	12.010	Km Post	Rosulpur 3 km	24.6738327	90.1144444
	LRP013	13.010	Km Post	Rosulpur 2 km	24.6746938	90.1240827
	LRP013a	13.103	Culvert	Box culvert	24.6753604	90.1245271
	LRP013b	13.403	Culvert	Box culvert	24.6777493	90.1268882
	LRP013c	13.796	Culvert	Box culvert	24.6804716	90.1282216
	LRP014	14.010	Km Post	Mymensingh 33 km	24.6819993	90.1294438
	LRP015	14.970	Km Post	Mymensingh 32 km /Start of Mymensingh Road Division	24.6876941	90.1368886
	LRP015	14.970	Km Post	Mymensingh 32 km /Start of Mymensingh Road Division	24.6876941	90.1368886

#	LRP No	Road Chainage (km)	LRP Type	Description	Latitude Decimal	Longitued Decimal
	LRP015a	15.651	Culvert	Box culvert	24.6904163	90.1423886
	LRP016	16.095	Km Post	Mymensingh 31 km	24.6928052	90.1451663
	LRP016a	16.114	Culvert	Box culvert	24.6933886	90.1456108
	LRP017	17.005	Km Post	Km post missing	24.6999163	90.1502222
	LRP017a	17.022	Bridge	Bridge start	24.6999719	90.1503889
	LRP017b	17.062	Bridge	Bridge end	24.7001111	90.1507222
	LRP017c	17.694	Culvert	Box culvert	24.7045278	90.1545278
	LRP018	18.035	Km Post	Mymensingh 29 km	24.7070278	90.1568056
	LRP018a	18.353	Culvert	Box culvert	24.7092222	90.1592222
	LRP019	19.030	Km Post	Mymensingh 28 km	24.7129722	90.1641111
	LRP019a	19.344	Culvert	Box culvert	24.7146111	90.1666389
	LRP020	19.920	Km Post	Mymensingh 27 km	24.7168049	90.1717216
	LRP020a	20.635	Culvert	Box culvert	24.7195549	90.1781382
	LRP021	21.000	Km Post	Mymensingh 26 km	24.7217216	90.1809993
	LRP021a	21.597	Culvert	Box culvert	24.7257771	90.184833
	LRP022	21.980	Km Post	Mymensingh 25 km	24.7286104	90.1870274
	LRP022a	22.522	Culvert	Box culvert	24.7316938	90.1911386
	LRP023	22.990	Km Post	Mymensingh 24 km	24.7341941	90.1948886
	LRP023a	23.451	Culvert	Box culvert	24.7366386	90.1984997
	LRP023b	23.820	Culvert	Box culvert	24.7387497	90.2008611
	LRP023c	23.990	Culvert	Box culvert	24.7401386	90.2017222
	LRP024	23.995	Km Post	Mymensingh 24 km	24.7401386	90.20175
	LRP024a	24.220	Bridge	Bridge start	24.7419441	90.2026944
	LRP024b	24.230	Bridge	Bridge end	24.7420274	90.2027222
	LRP025	24.995	Km Post	Mymensingh 22 km	24.7474719	90.2073333
	LRP025a	25.176	Culvert	Box culvert	24.748583	90.2086111
	LRP026	25.990	Km Post	Dhaka 145 km	24.7526667	90.21525
	LRP026a	26.122	Culvert	Box culvert	24.7533333	90.2163056
	LRP027	27.000	Km Post	Mymensingh 20 km	24.7561111	90.224416
	LRP027a	27.101	Culvert	Box culvert	24.75775	90.2253604
	LRP027b	27.610	Culvert	Box culvert	24.7580278	90.2299993
	LRP028	27.990	Km Post	Mymensingh 19 km	24.7599444	90.2329438

#	LRP No	Road Chainage (km)	LRP Type	Description	Latitude Decimal	Longitued Decimal
	LRP028a	28.177	Side Road, Left	Z4101(Jamalpur-Muktagacha road)	24.76075	90.234583
	LRP029	29.020	Km Post	Mymensingh 18 km	24.7621667	90.242833
	LRP030	30.015	Km Post	Dhaka 137 km	24.7639444	90.2524444
	LRP030a	30.289	Turn off, Left	Z4104 to Piairpur bazar	24.7644444	90.2561111
	LRP030b	30.406	Side Road, Right	Z4105,(Muktagacha-Fulbaria road)	24.7646389	90.2561944
	LRP031	31.015	Km Post	Mymensingh 16 km	24.7640556	90.2620556
	LRP031a	31.250	Culvert	Box Culvert	24.7640556	90.2623333
	LRP032	32.005	Km Post	Mymensingh 15 km	24.7615833	90.2709993
	LRP032a	32.109	Bridge	Bridge start	24.7623056	90.2716382
	LRP032b	32.126	Bridge	Bridge end	24.7624167	90.2717493
	LRP033	33.010	Km Post	Mymensingh 14 km	24.7617778	90.2796938
	LRP034	34.010	Km Post	Mymensingh 13 km	24.7644167	90.2887219
	LRP034a	34.868	Culvert	Box culvert	24.7674716	90.2964441
	LRP035	35.005	Km Post	Mymensingh 12 km	24.7681104	90.2976941
	LRP036	36.005	Km Post	Mymensingh 11 km	24.7722771	90.3064444
	LRP036a	36.615	Bridge	Bridge start	24.7749438	90.3116389
	LRP036b	36.692	Bridge	Bridge end	24.7754993	90.3120556
	LRP037	37.005	Km Post	Mymensingh 10 km	24.7770827	90.3146944
	LRP037a	37.224	Culvert	Box culvert	24.7777216	90.3166938
	LRP037b	37.782	Culvert	Box culvert	24.7783604	90.3221382
	LRP038	38.005	Km Post	Km post missing	24.7785827	90.3244993
	LRP039	38.925	Km Post	Information missing	24.7800271	90.3334719
	LRP039a	39.398	Culvert	Box culvert	24.7809716	90.3379719
	LRP040	40.025	Km Post	Mymensingh 7 km	24.7823604	90.3440274
	LRP040a	40.043	Side Road, Right	N309, Mymensingh Town by pass	24.7824993	90.3442219
	LRP040b	40.255	Culvert	Box Culvert	24.7827771	90.3461663
	LRP040c	40.705	Rail Road Crossing	Rail road crossing	24.7826104	90.3506111
	LRP041	40.925	Km Post	Mymensingh 6 km	24.7823882	90.3527778
	LRP041a	41.906	Culvert	Box culvert	24.7804993	90.3621944

#	LRP No	Road Chainage (km)	LRP Type	Description	Latitude Decimal	Longitued Decimal
	LRP042	41.925	Km Post	Km post missing	24.780416	90.3625
	LRP043	42.945	Km Post	Mymensingh 4 km	24.7770549	90.3553056
	LRP044	43.945	Km Post	Mymensingh 3 km	24.775166	90.3815549
	LRP044a	44.341	Culvert	Box culvert	24.772916	90.3844997
	LRP045	44.940	Km Post	Mymensingh 2 km	24.7694716	90.3890274
	LRP045a	45.374	Culvert	Box culvert	24.7668604	90.392083
	LRP046	45.940	Km Post	Mymensingh 1 km	24.7641389	90.3968608
	LRP046a	46.541	Side Road, Right	Z 3035, Mymensingh-Fulbaria road	24.7626111	90.40225
	LRPE	46.980	Others	Road End with Mymensingh Zero Point at Kacharir more and connecting R370.	24.7636667	90.4060278